

Ogłoszenie nr 560434979-N-2021 z dnia 17.08.2021 r.

Poznań: „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, dofinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 648982-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510200352-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 27580800000000, ul. Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618552521, e-mail joanna.pakulska@uap.edu.pl, faks 618 528 091.

Adres strony internetowej (url): www.uap.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UAP/PN/10/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, dofinansowanego

ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 i 7 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45200000-9,
45300000-0,
45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

420 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Negocjacje z ogłoszeniem

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/09/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ORLIKON Sp. z o.o., , ul. Za Groblą 1, 61-860, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
10072673.85 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

09/08/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany były przewidziane w projekcie umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót i wpływających na termin realizacji Umowy, o których mowa w § 32, ust. 1, lit f) Umowy. Łączny okres trwania przeszkody w realizacji robót, zgodnie z pismem Generalnego Wykonawcy i opinią Inżyniera Kontraktu wyniósł 26 Dni.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły obiektywne i niezawinione przez Strony okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany Dokumentacji Projektowej i wpływające

na zakres oraz sposób (technologię) wykonania części Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 32, ust. 1, lit a) Umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły obiektywne i niezawinione przez Strony okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany Dokumentacji Projektowej i wpływające na zakres oraz sposób (technologię) wykonania części Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 32, ust. 1, lit a) Umowy; 2. Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót i wpływających na termin realizacji Umowy, o których mowa w § 32, ust. 1, lit f) Umowy. Łączny okres trwania przeszkody w realizacji robót, zgodnie z pismem Generalnego Wykonawcy i opinią Inżyniera Kontraktu wyniósł 26 Dni. ZAKRES ZMIAN: I Wynagrodzenie 1. Treść § 20, ust. 1, zostaje zmieniona w następujący sposób: pierwotne brzmienie: „1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wstępnie w wysokości: 20 513 711,08 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzysta trzy tysiące siedemset jedna złote osiem groszy) w tym VAT 3 835 897,20 zł, zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Generalnego Wykonawcy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.”, nowe brzmienie: „1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wstępnie w wysokości: 20 675 104,74 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) w tym VAT 3 866 076,50 zł zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Generalnego Wykonawcy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy oraz Kosztorysami Różnicowymi, które stanowią załącznik nr 9 do niniejszej Umowy”. II Termin Wykonania Umowy 1. Treść § 22, ust. 2, zostaje zmieniona w następujący sposób: pierwotne brzmienie: „2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 569 Dni od daty zawarcia Umowy”, nowe brzmienie: „2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 595 Dni od daty zawarcia Umowy”.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: